

Uitvoeringsplan:

Werkzaamheden bestaan uit het gecontroleerd vellen van 1 dode, afgekeurde, risicoboom op de speelplaats behorende bij een kinderdagverblijf.

Voor aanvang werkzaamheden wordt een last minute quick scan Flora-fauna uitgevoerd. Indien er bewoonde nesten aanwezig zijn, dan worden de werkzaamheden uitgesteld. Die kans is bijzonder klein, omdat er nog nauwelijks een kroon aanwezig is. Het streven is om bomen buiten het broedseizoen te verwijderen, e.e.a. afhankelijk van afgifte vergunning(en) en het veiligheidsaspect / afweging risico's voor de kinderen.

Zorgen voor veilig stellen omgeving en indien nodig op correcte wijze afzetten. Tevens zorgen voor een veilige werkomgeving.

LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse), uitvoeren.

Werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van een gecertificeerd European Tree Worker. En tenminste met 2 personen.

Na het verwijderen en sterk snoeien van de bomen wordt er op het perceel ruimte gezocht om 1 stuk derde grootte boom bijv. Amelanchier arborea 'Robin Hill', maat 12-14 cm, terug te planten, op ca. 1 meter uit de erfgrens. **De herplant ruimte is zeer beperkt.** Daarnaast moet (af-) en aanvoer handmatig via het pand en de gangen plaatsvinden. Andere eisen zijn aan de boom zijn: dat de boomsoort niet giftig mag zijn (maximaal giftigheidsklasse C, volgens systematiek Houtman sortimentsdeskundigen), geen doorns mag bevatten, niet scherp en eventuele vruchten mogen geen risico vormen voor kinderen.