

## Verlenging referentieperiode

Rapport versie 20-04-2017 "beoordeling foliebassins/ mestzakken" behorend bij Brl 2344 d.d. 20-april 2017

### 1. Gegevens certificaat houder

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Certificaathouder | Appel Bouw 2.0 B.V. |
| en rapportnummer  | K95122/02 2022-060  |
| Naam inspecteur   |                     |
| Controle datum    | 24-11-2022          |

### 2. Gegevens opdrachtgever

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Naam              | De heer              |
| Adres             | Bisschopswetering 72 |
| Postcode / plaats | 8293 PA Mastenbroek  |
| Telefoonnummer    |                      |
| Mobiel nummer     |                      |

### 3. Locatie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Naam gebruiker   | De heer              |
| Controle-adres   | Bisschopswetering 72 |
| Plaats/ postcode | 8293 PA Mastenbroek  |

### 4. Type silo

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Type silo                         | foliebassin |
| Merk afdekking (naam leverancier) | Stefos      |
| Bouwjaar                          | 2011        |
| Diameter (in M)                   | 68,35x25,83 |
| Hoogte silo (in m)                | 3.7         |
| Inhoud silo (in m3)               | 2450        |

### 5. Uitwendige inspectie 1)

|                                                                                                                         | Opmerkingen     | Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Algemeen staat van onderhoud boven- en onderkleed foliebassin/ folie mestzak                                            | Slecht          | 1   |
| Folie beschermd voor slangen over de dijk en pompen en/of mixers                                                        | N.v.t.          |     |
| Onderhoudstoestand afsluiters                                                                                           | Goed            |     |
| Onderhoudstoestand spanveren (mestzak)                                                                                  | N.v.t.          |     |
| onvolkomenheden                                                                                                         | Opmerkingen     | Nr. |
| Verkleuring / verwerking                                                                                                | Geen            |     |
| Blaasvorming                                                                                                            | Geen            |     |
| Beschadigingen                                                                                                          | Matig           | 1   |
| Type beschadiging                                                                                                       | Zie opmerkingen |     |
| Bovenkleed aanwezig                                                                                                     | Nee             | 2   |
| - Zo ja, type bovenkleed                                                                                                | N.v.t.          |     |
| Folie gecertificeerd zoals vermeld in brl2342                                                                           | Nee             |     |
| Morsput aanwezig                                                                                                        | Ja              |     |
| Vul-/mixleiding onder druk voorzien van 2 afsluiters                                                                    | Ja              |     |
| Leidingwerk over het talud aanwezig (eventuele 2e afsluiter niet noodzakelijk, alleen bij onder druk staande leidingen) | N.v.t.          |     |
| Slot op onder druk staande afsluiter aanwezig                                                                           | Nee             | 3   |
| Afsluiters voldoende verankerd                                                                                          | Nee             | 4   |
| Spanveren aanwezig bij mestzak                                                                                          | N.v.t.          |     |
| Algemene indruk visueel                                                                                                 | Onvoldoende     |     |

### 6. Grondwerk

|                                 | Opmerkingen | Nr. |
|---------------------------------|-------------|-----|
| Staat van dijklichaam           | Goed        |     |
| Dijk vrij van zware wortelgroei | Ja          |     |
| Dijk vrij van ondergraving      | Ja          |     |

| 7. Drainage                        |        | Opmerkingen | Nr. |
|------------------------------------|--------|-------------|-----|
| Drainage aanwezig i.v.m. bodemgas  | Nee    |             |     |
| Controleput aanwezig               | N.v.t. |             |     |
| - Zo ja, mest/ gier vastgesteld    | N.v.t. |             |     |
| Aanvullende inspectie noodzakelijk | Nee    |             |     |


| 8. Aanvullende inspectie (in geval van gerede twijfel) |     | Opmerkingen | Nr. |
|--------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|
| Inspectie onderkleed                                   | Nee |             | 5   |
| Folie gecertificeerd zoals vermeld in brl2342          | Nee |             | 5   |
| Type onderkleed                                        |     |             | 5   |
| Doorvoer onderkleed                                    |     |             | 5   |
| Drainageleiding                                        |     |             | 5   |

| 9. Veiligheid                                            |     | Opmerkingen | Nr. |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|
| Hekwerk hoogte 1.80 m aanwezig?                          | Nee |             | 6   |
| Goed werkend slot aanwezig?                              | Nee |             | 6   |
| Aanrijdvoorziening aanwezig t.p.v. morsput en afsluiters | Nee |             | 7   |
| Vluchtweg aanwezig voor mens en dier?                    | Nee |             | 8   |

| 10. Opmerkingen/ Aanbevelingen voor de gebruiker (nummers in linkerkolom vermelden) |                                                                                                                                                                 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1                                                                                   | Er zit een gat in het onderkleed dat gerepareerd moet worden                                                                                                    |  |  |
| 2                                                                                   | Bassin is niet afgedekt                                                                                                                                         |  |  |
| 3                                                                                   | Slot aanbrengen op één van de afsluiters.                                                                                                                       |  |  |
| 4                                                                                   | Afsluiters verankeren in beton                                                                                                                                  |  |  |
| 5                                                                                   | Er is geen inwendige inspectie uitgevoerd.                                                                                                                      |  |  |
| 6                                                                                   | Hekwerk rondom het bassin aanbrengen dat voldoet aan de wettelijke hoogte van 1,80m.                                                                            |  |  |
| 7                                                                                   | Aanrijd beveiliging plaatsen thv afsluiters, 8. Klimvoorziening aanbrengen aan de binnenzijde van het bassin. van bijvoorbeeld aan elkaar geknoopte autobanden. |  |  |

| 11. Conclusies (aankruisen hetgeen van toepassing is)                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.3 Mestbassin is afgekeurd totdat de onderstaande reparaties zijn uitgevoerd en herkeuring heeft plaats-gevonden.<br>Herkeuring is uitgevoerd d.d.<br>Zie punten 10.1, 10.3, 10.4, 10.6, 10.7 en 10.8 |

| 12. Vaststelling nieuwe referentieperiode 1)                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De nieuwe referentieperiode is 0 jaar en 0 maanden<br>De referentieperiode is dan geldig tot 24-11-2022 |

| 13. Ondertekening rapport 2)                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Plaats: Mastenbroek                                                                  |
| Datum: 24-11-2022                                                                    |
| Handtekening:                                                                        |
|  |

| 14. Symbolen en verwijzing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *) = doorhalen wat niet van toepassing is<br>n.v.t. = niet van toepassing.<br>nr. = nummering van gemaakte opmerkingen.<br>1) = Op basis van de uitwendige- en eventuele inwendige inspectie bedraagt de referentieperiode voor betonnen afdekkingen 0-10 jaar.<br>Op basis van de uitwendige- en eventuele inwendige inspectie bedraagt de referentieperiode voor overige afdekkingen 0-5 jaar.<br>Waarbij<br>• 0-5 jaar voor gecertificeerde folie's en<br>• 0-2,5 jaar voor niet gecertificeerde folie's.<br>2) = Het getekende rapport dient binnen de inrichting aanwezig te zijn. |