

Kaplijst bomen	Boom oud	X Coördinaat	Y Coördinaat	Stadus	Dichtsbijz	Dichtstbijzijnde BAG Adr	Boom oud Soortnaam	Boom oud Soortnaam Soortnaam Nede	Boomgebreken	Boommaatregel besluit	Boom	Terminjurgentie	Toelichting besluit	Stamdiameter	Inspectiedatum	Flora en fauna aspecten	Flora en f	Boom ou	Boom oud Beschermings	Boom oud Boom	Boom oud Boor	Boom oud Toekomstverwachting
KP022-010126-311226-Spoedkap	1021017	119.459,45	487.309,36	West	1056KG	Geuzenstraat 58	Populus nigra 'Italica'	Italiaanse populier	Zwam/schimmel: Dikrandtonderzwam Zwam/schimmel: Dikrandtonderzwam Mechanisch defect: Rotting stam	Vellen (boom verwijderen)	1948	< 3 maanden	De boom heeft de volgende gebreken: Dikrandtonderzwam, rotting stamvoet. Het tomogram op bit: 3 laat een zeer omvangrijke rotting zien. Deze komt overeen met de prikstok controle. Het blauwe deel is zeer zwaar aangetast hout. Over meer dan 60% van de omtrek is er onvoldoende restwand. Gezien de hoogte van de boom is er een directe kans op stambruk. De boom kan niet gehandhaafd worden. Gezien de omgevingsrisicoklasse en de veiligheids categorie van de boom deze met spoed verwijderen.	137,00	20-11-2025	Geen flora en fauna aspecten aanwezig			Monumentale boom	b. Voldoende	f. 18 tot 24 m.	f. Niet van toepassing (te vellen boom)
KP022-010126-311226-Spoedkap	1016662	120.405,48	488.816,10	West	1051KN	Haarlemmerweg 27	Aesculus hippocastanum 'Baumannii'	Dubbelbloemige paardenkastanje	Zwam/schimmel: Dikrandtonderzwam	Vellen (boom verwijderen)	1913	< 3 maanden	Geen f&f aspecten. De boom heeft een rotting in de stamvoet met een aantasting van dikrandtonderzwam. De stamvoet is zodanig verzwakt dat er een kapadvies is gegeven binnen 3 maanden. Het tomogram op bit: 3 laat een decentrale omvangrijke rotting zien. De restwand ter hoogte van de vruchtblinden is te dun en niet meer zichtbaar op het tomogram. Een uitgevoerde weerstandsboring bevestigde dit beeld. Gezien de omgevingsrisicoklasse (de boom staat op een plek waar de bezoeken graad in de zomer zeer hoog is) en de veiligheids categorie van de boom dient deze binnen 3 maanden na oplevering van de onderzoeksrapportage (15 december 2025) geveld te worden.	152,00	19-11-2025	Geen flora en fauna aspecten aanwezig			Monumentale boom	c. Onvoldoende	e. 15 tot 18 m.	b. 5 tot 15 jaar