OMGEVINGSVERGUNNING BIJLAGE

Veiligheids- & Werkplan Vellen Boom

Gecontroleerde demontage van een Lork (Larix sp.) > 10 meter hoogte

1. ALGEMENE PROJECT- & LOCATIEGEGEVENS

TYPE BOOM / OBJECT
Lork (*Larix*) – Naaldboom

GESCHATTE HOOGTE & OMTREK
> 10 meter (Stamomtrek: > 65 cm)

PROJECTLOCATIE
Leghornstraat 4, 1109BW, Amsterdam

AANVRAGER / EIGENAAR
5.1.1.E

UITVOERDER
Hoveniersbedrijf de Zonnebloem

GEPLANDE UITVOERDATUM
Rond 11 januari 2027

2. RISICO-INVENTARISATIE & EVALUATIE (RI&E)

RISICO	MOGELIJKE OORZAAK	PREVENTIEVE MAATREGEL
Vallend hout / takken	Demontage nabij structuren, bebouwing of perceelsgrens op Leghornstraat 4.	Afzetten werkzone; gecontroleerd afvangen van zware takken met vanglijnen en afvangblokken (rigging).
Val van hoogte	Klimmen zonder zekering of gebruik van gebrekkig materiaal.	Verplichte dubbele zekering (klimlijn + leeflijn) en goedgekeurd klimharnas conform NEN-EN normen.
Snij- en zaagletsels	Werken met motorkettingzaag op hoogte en op de grond.	Gebruik van gecertificeerde zaagkleding (zaagbroek klasse 1/2, zaagschoenen, helm met vizier/gehoorbescherming).
Schade aan omgeving	Verkeerde valrichting of onvoorziene takval.	Sectiegewijze demontage (aftoppen); stuurlijnen en lieren inzetten waar nodig. Geen vrije val in krappe zones.
Omstanders / Verkeer	Betreden van de gevarezone door derden op de Leghornstraat.	Fysieke afzetting met lint/hekken. Grondman van Hoveniersbedrijf de Zonnebloem fungeert als toezichthouder.
Extreme weersomstandigheden	Windstoten, gladheid of slecht zicht.	Staking van werkzaamheden bij windkracht ≥ 5 Bft, bliksem/onweer of overmatige ijsafzetting.

ⓘ Keuze Uitvoeringsmethode

3. UITVOERINGSMETHODE & STAPPENPLAN

1 Inrichten Werkzone & Voorbereiding

Baken de valzone af rondom de Lork op het perceel. Voer een visuele inspectie uit van de stam op holtes, breuken of rotte plekken vóór het beklimmen op 11 januari 2027.

2 Snoeien & Onttakken van de Gesteltakken

De klimmer van Hoveniersbedrijf de Zonnebloem start onderaan de kroon en verwijdert de takken per sectie. Zware takken worden afgevangen via een gecontroleerd riggingsysteem.

3 Gecontroleerd Inkorten van de Hoofdstam

De top en de stamdelen worden in hanteerbare blokken (secties van ca. 1,0 tot 1,5 meter) afgezaagd met behulp van de valkerf- en velsnedetechniek en gecontroleerd naar beneden geleid.

4 Verwerking & Vrijmaken van het Terrein

Het vrijgekomen hout en de takken worden direct op het terrein verwerkt door de grondman en door Hoveniersbedrijf de Zonnebloem veilig afgevoerd van de locatie Leghornstraat 4.

4. VEREISTE PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM) & MATERIAAL

PERSOONLIJKE BESCHERMING (PBM)

- Veiligheidshelm met vizier en gehoorbescherming (EN 397 / EN 12492)
- Kettingzaagbroek (Klasse 1 - 20 m/s, EN 381-5)
- Zaagschoenen met stalen neus (EN ISO 17249)
- Werkhandschoenen met grip

KLIM- & AFVANGUITRUSTING

- Gecertificeerd klimharnas (EN 813 / EN 358)
- Klimlijnen & staalkern-leeflijn
- Afvangblokken, rigginglijnen & wrijvingsbolder
- Kettingzagen (top-handle & zware velzaag)

5. ECOLOGISCHE TOETSING (WET NATUURBESCHERMING / OMGEVINGSWET)

Natuurbescherming & Broedvogels

Vóór aanvang van de kap op 11 januari 2027 voert Hoveniersbedrijf de Zonnebloem een inspectie uit op de aanwezigheid van beschermde fauna. De geplande datum valt buiten het standaard broedseizoen (15 maart - 15 juli). Er wordt extra gecontroleerd op eventuele holtes die dienen als overwinteringsplek voor vleermuizen.

6. NOODPROCEDURE & CALAMITEITEN

⚠ **Noodprotocol**

- **Eerste Hulp:** Een goedgekeurde EHBO-kit is direct aanwezig in de bedrijfswagen op de werkplek.
- **Redding op Hoogte:** Minimaal één aanwezige grondman is opgeleid voor het uitvoeren van een *Aerial Rescue* (redding van klimmer in nood).
- **Noodnummer Alarmcentrale:** 112
- **Locatie Hulpdiensten:** Leghornstraat 4, 1109BW, Amsterdam