Project	Adres:	Veldinkstraat 99, 8044AT Zwolle	
Uitvoerder ondergrondse deel:	Naam:	Van 't Hof Grondboringen BV	
	Adres:	Oostendorperstraatweg 33b, 8081 RJ Elburg	
	Telefoonnr.:	0525-620638	
	Email:	info@hofgrondboringen.nl	
	Certificaat:	NC-SIK-21068	
Ontwerper en installateur ondergrondse deel:	Naam:	Van 't Hof Grondboringen BV	
	Adres:	Oostendorperstraatweg 33b, 8081 RJ Elburg	
	Telefoonnr.:	0525-620638	
	Email:	info@hofgrondboringen.nl	
	Certificaat:	NC-SIKB-11028	
Ontwerper en installateur energiecentrale:	Naam:	Van Veldhuizen Installatietechniek Nunspeet B.V.	
	Adres:	Pascalweg 15, 8071 SE Nunspeet	
	Telefoonnr.:	0341-252221	
	Email:	info@veldhuizenenergie.nl	
	Certificaat:	K84245/02	
Boringen	Aantal:	3	
	Diepte:	90	m
	Totaal boormeters:	270	m
Energievraag	Bodemzijdig verm.:	6,9	kW
	Warmtevraag gebouwzijdig:	14,7	MWh
	Koudevraag gebouwzijdig:	3,1	MWh
	Warmtevraag bodemzijdig:	11,76	MWh
	Koudevraag bodemzijdig:	3,1	MWh
SPF	SPF:	4,9	
Coördinaten middelpunt systeem	X:	199022,2	
	Y:	505382,9	

Geplande startdatum ondergronds en bovengronds:	26-10-2026
Maximale infiltratietemperatuur:	25^{o} Celcius
Individueel of collectief:	Individueel
Technische type systeem:	Gesloten verticaal bodem energy systeem
Nieuw of bestaand systeem:	Nieuw systeem
Type systeemgebruik:	Woningbouw niet gestapeld
Circulatievloeistof:	25% MEG glycolmengsel

Interferentie GBES: N.v.t.
Berekening volgens energiebudget wordt nagezonden

Interferentie OBES: N.v.t.
De WKO tool laat binnen een straal van 750 meter geen OBES zien.