Uitvoerings- en Herplantplan

Documenttype: Uitvoerings- en Terreininrichtingsplan t.b.v. Aanvraag Omgevingsvergunning

1. Algemene Projectgegevens

Aanvrager:	5.1.1.E
Locatie:	Leghornstraat 4, 1109BW, Amsterdam
Uitvoerende Partij:	Hoveniersbedrijf de Zonnebloem
Geplande Uitvoerdatum:	Rond 11 januari 2027
Ingreep:	Verwijderen Lork (+-10m, stamomtrek >65cm)

2. Projectdoel en Terreininrichting

Op de exacte plek van de te vellen lork zal een houten veranda worden gerealiseerd. Om het groene karakter van de tuin te behouden, het zicht te breken en te voldoen aan de gemeentelijke compensatie-eisen, worden er drie nieuwe leibomen herplant.

3. Specificaties Herplant / Compensatieplan

Aantal	Type / Soort	Maatvoering	Locatie in Tuin
3x	Leiboom (bijv. *Carpinus betulus* / Haagbeuk of *Tilia europaea* / Linde)	Stamomtrek 10-12 cm, volwassen leiframe	Langs de perceelgrens bij de nieuwe veranda ter vervanging van de Lork

4. Volledig Stappenplan Uitvoering & Terreininrichting

1. ---

   Fase 1: Voorbereiding en Vrijmaken Werkzone (Januari 2027)
   - Inrichten van de werkzone en afzetten van het perceel op Leghornstraat 4 te Amsterdam.
   - Inspectie van de boom en omliggende bodem op mogelijke obstakels of kabels/leidingen.
2. **Fase 2: Gecontroleerde Demontage en Kap**
   - Demontage van de lork in hanteerbare secties door gecertificeerde boomverzorgers van Hoveniersbedrijf de Zonnebloem.
   - Gecontroleerd afvangen van takken en stamdelen (rigging) om schade aan de bodem en omliggende structuren te voorkomen.
3. **Fase 3: Verwijderen Boomstobbe en Grondbewerkingsfase**
   - Frezen van de boomstobbe en verwijderen van het wortelstelsel tot minimaal 40-50 cm onder maaiveld.
   - Afvoeren van houtsnippers en overtollig organisch materiaal door Hoveniersbedrijf de Zonnebloem.
4. **Fase 4: Realisatie Veranda & Voorbereiding Plantgaten**
   - Egaliseren van de grond en aanbrengen van de fundering en constructie van de nieuwe veranda.
   - Graven van ruim bemeten plantgaten langs de perceelgrens nabij de veranda en toevoegen van hoogwaardige bomengrond/compost voor optimale hergroei.
5. **Fase 5: Aanplant 3 Leibomen & Oplevering**
   - Aanplant van de 3 leibomen inclusief professionele verankering (boompaalset) en het strak spannen van het leiframe.
   - Oplevering van de tuin, controle op de staat van de nieuwe bomen en opruimen van het gehele werkterrein.